

## Beszámoló projekt megvalósításáról



Kedvezményezett neve:	Szólád Község Önkormányzata
Kedvezményezett címe:	8625 Szólád, Kossuth u. 32.
MFP azonosító:	1003791592
Támogatási konstrukció:	MFP-FHF/2020 ("Faluházak felújítása")
Projekt címe:	Szóládi többcélú intézményként funkcionáló Faluház tetőfelújítása
Támogatói okirat azonosító:	3194625200
A szerződött támogatás összege:	10 463 303 Ft
Támogatás mértéke:	100%
Projekt megvalósítás tervezett kezdete:	2020.11.01.
Projekt megvalósítás tényleges kezdete:	2020.12.14.
Projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése:	2021.11.30.
Projekt megvalósítás tényleges fizikai befejezése:	2021.05.07.

### A fejlesztés leírása:

A projekt keretében a szóládi faluház tetőfelújítása valósult meg. A 8 éve történt faluház felújításába a tetőcsere anno nem fért bele. A többfunkciós épület palafedéssel ellátott tetőszerkezete leromlott állapotú volt, több helyen beázott, nem volt javítható. A tevékenység nem volt engedélyköteles.

### A projekt indokoltsága, tartalmának bemutatása:

A szóládi faluház ad helyet a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal által koordinált testületi üléseknek, közmeghallgatásnak, így a hivatali feladatok ellátásának helyszíne is egyben. A megvalósított projekt egy felújítási elemet tartalmazott, mely a faluház tetőfelújítását jelenti az alábbiak szerint:

- bontási munkálatok, törmelék elszállítás, pala megsemmisítés: 469 m<sup>2</sup>,
- tetőléc, ellenléc, lécváz készítése: 469 m<sup>2</sup>,
- cserépfedés készítése: 469 m<sup>2</sup>,
- párkánydeszkázat készítése: 88 fm,
- oromszegélyek, cseppentő lemezek, vápa szegélyek elhelyezése: 109 fm,
- kőzetgyapot szigetelés fa födémbe (15 cm vastag): 286 m<sup>2</sup>.

A projekt megvalósítását az általános költségekben elszámolt projektadminisztráció és műszaki ellenőrzési feladatok kísérték végig.

A projektadminisztráció keretében a projektelőkészítési és menedzsmenti feladatok ellátása valósult meg (pl. pályázati dokumentáció összeállítása, hiánypótlások teljesítése, adminisztratív feladatok ellátása, pályázat elszámolásának elkészítése, benyújtása).

A települési önkormányzati és térségi, ill. a térség székhelyének önkormányzati fejlesztései jelen fejlesztéssel koherens egységben vannak.

A projekt megvalósítása az eredeti szakmai terv szerint történt.

A projekttel kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feltételek teljesültek.

A falutáblák, valamint a projekt támogatói tábla kihelyezése megtörtént, melyet fotódokumentáció igazol. Az önkormányzat honlapján a projekt megvalósításáról szóló tájékoztató, az arculati elemek használatával feltöltésre került.

A projekt megvalósítása során közbeszerzési kötelezettség nem merült fel.

A támogatási összeg célnak megfelelő, rendeltetésszerű felhasználása valamennyi támogatott jogcím tekintetében megtörtént (felújítás, általános költségek (projektadminisztráció, műszaki ellenőrzés)), a pályázatban megfogalmazott célok maradéktalanul teljesültek.

Szólád, 2022. június

Rózsás Elemér s. k.  
polgármester