

Beszámoló projekt megvalósításáról



Kedvezményezett neve:	Szólád Község Önkormányzata
Kedvezményezett címe:	8625 Szólád, Kossuth u. 32.
MFP azonosító:	1003791592
Támogatási konstrukció:	MFP-OJKJF/2021 ("Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - 2021")
Projekt címe:	„Közterületi játszótér fejlesztés Szólád községben”
Támogatói okirat azonosító:	3293339482
A szerződött támogatás összege:	4 999 965 Ft
Támogatás mértéke:	100%
Projekt megvalósítás tervezett kezdete:	2021.07.01.
Projekt megvalósítás tényleges kezdete:	2021.09.29.
Projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése:	2022.03.31.
Projekt megvalósítás tényleges fizikai befejezése:	2022.06.22.

A fejlesztés leírása:

A projekt keretében a szóládi faluközpontban (Kossuth Lajos utca, 259/2 hrsz) közterületi játszótér fejlesztése valósult meg térkő burkolat és kerítés kialakításával, focikapu, labdafogó háló és játszótéri eszközök telepítésével az alábbiak szerint:

- térkő burkolat kialakítása 31 fm szegéllyel kétoldalt,
- alumínium focikapu hálóval (2 m x 3 m), telepítéssel,
- labdafogó háló 4 m x 8 m, labdafogóháló tartóoszlopok elhelyezése, 6mX3m felületen két kapu mögött, labdafogó háló telepítése,
- kerítés 51 m, 103 cm magas, 3D pálcás 4 mm-es pálcavastagság, 1 db 1 m-es személybejáróval,
- homokozó 3x3m (homokozóba homok 3 m²),
- rugós játék (ló) telepítése,
- Dani Mászóvár telepítése láncos híddal műanyag tetővel 1m pódiummagassággal,
- TÜV vizsgálat, üzembe helyezés.

A játszótér az óvoda épülete mellett helyezkedik el, mely kapcsolódó projektként az elmúlt évben került fejlesztésre.

A projekt megvalósítását az általános költségekben elszámolt projektadminisztráció és műszaki ellenőrzési feladatok kísérték végig.

A projektadminisztráció keretében a projekthez kapcsolódó koordinációs feladatok ellátása valósult meg (pl. pályázati dokumentáció összeállítása, adminisztratív feladatok ellátása, pályázat elszámolásának elkészítése, benyújtása).

A projekt indokoltsága:

A fiatalok helyben maradását, a lakosság fogyását, elöregedést csak fejlesztésekkel tudja a település önkormányzata mérsékelni, megállítani. Ehhez saját forrása nem áll rendelkezésre, így ezen pályázat is lehetőséget biztosított a célok elérésére.

A települési önkormányzati és térségi, ill. a térség székhelyének önkormányzati fejlesztései jelen fejlesztéssel koherens egységben vannak.

A projekt megvalósítása az eredeti szakmai terv szerint történt.

A projekttel kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feltételek teljesültek.

A falutáblák, valamint a projekt támogatói tábla kihelyezése megtörtént, melyet fotódokumentáció igazol. Az önkormányzat honlapján a projekt megvalósításáról szóló tájékoztató, az arculati elemek használatával feltöltésre került.

A projektben szereplő tevékenység nem volt engedélyköteles, a projekt megvalósítása során közbeszerzési kötelezettség nem merült fel.

A támogatási összeg célnak megfelelő, rendeltetésszerű felhasználása valamennyi támogatott jogcím tekintetében megtörtént (felújítás, általános költségek (projektadminisztráció)), a pályázatban megfogalmazott célok maradéktalanul teljesültek.

Szólád, 2022. június

Rózsás Elemér s. k.
polgármester